

モニタリング井戸（上流）水質調査結果

調査項目		単位	環境基準	工事前	令和6年度								
採取年月日					R6.5.14	R6.6.11	R6.7.9	R6.8.7	R6.9	R6.10	R6.11	R6.12	R7.1
規制項目 ※1	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	不検出	-	-	不検出						
	総水銀	mg/L	0.0005	不検出	-	-	不検出						
	カドミウム	mg/L	0.003	不検出	不検出	不検出	不検出						
	鉛	mg/L	0.01	不検出	不検出	不検出	不検出						
	六価クロム	mg/L	0.02	不検出	-	-	不検出						
	ヒ素	mg/L	0.01	不検出	不検出	不検出	不検出						
	全シアン	mg/L	検出されないこと	不検出	-	-	不検出						
	PCB	mg/L	検出されないこと	不検出	-	-	不検出						
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	不検出	-	-	不検出						
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	不検出	-	-	不検出						
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	不検出	-	-	不検出						
	四塩化炭素	mg/L	0.002	不検出	-	-	不検出						
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	不検出	-	-	不検出						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	不検出	-	-	不検出						
	1,2-ジクロロエチレン※2	mg/L	0.04	不検出	-	-	不検出						
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	不検出	-	-	不検出						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	不検出	-	-	不検出						
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002	不検出	-	-	不検出						
	チウラム	mg/L	0.006	不検出	-	-	不検出						
	シマジン	mg/L	0.003	不検出	-	-	不検出						
	チオベンカルブ	mg/L	0.02	不検出	-	-	不検出						
	ベンゼン	mg/L	0.01	不検出	-	-	不検出						
	セレン	mg/L	0.01	不検出	-	-	不検出						
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	不検出	-	-	不検出						
	クロロエチレン（塩化ビモノマー）	mg/L	0.002	不検出	-	-	不検出						
	電気伝導率※3	mS/m	-	29.3	29.4	28.5	28.8						
	塩化物イオン※3	mg/L	200	5.8	6.3	5.6	5.7						
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1	0.030	-	-	0.035							
自主項目	水素イオン濃度	-	-	7.2	7.2	7.3	7.4						
	生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/L	-	不検出	不検出	不検出	不検出						
	化学的酸素要求量（COD）	mg/L	-	0.5	0.7	0.7	不検出						
	ふっ素	mg/L	0.8	不検出	-	-	不検出						
	ほう素	mg/L	1	不検出	-	-	不検出						
	水温	°C	-	20.6	20.4	20.6	20.0						

※1：法令上、埋立開始前に最低1回測定する義務はありますが、工事中の義務はありません。

※2：シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレンの合計を表しています。

※3：法令上、電気伝導率、塩化物イオン濃度のいずれかの項目を測定することとされています。

No.1モニタリング井戸水質調査結果（敷地造成に合わせて閉塞を予定しています）

調査項目	単位	環境基準	アセス		工事前	令和6年度											
			R3.8.30	R4.2.1		R6.5.9	R6.6.11	R6.7.9	R6.8	R6.9	R6.10	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.3	
採取年月日																	
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-										
総水銀	mg/L	0.0005	不検出	不検出	不検出	-	-										
カドミウム	mg/L	0.003	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出									
鉛	mg/L	0.01	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出									
六価クロム	mg/L	0.02	不検出	不検出	不検出	-	-										
ヒ素	mg/L	0.01	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出									
全シアン	mg/L	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-										
PCB	mg/L	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-										
トリクロロエチレン	mg/L	0.01	不検出	不検出	不検出	-	-										
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	不検出	不検出	不検出	-	-										
ジクロロメタン	mg/L	0.02	不検出	不検出	不検出	-	-										
四塩化炭素	mg/L	0.002	不検出	不検出	不検出	-	-										
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	不検出	不検出	不検出	-	-										
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	不検出	不検出	不検出	-	-										
1,2-ジクロロエチレン ^{※2}	mg/L	0.04	不検出	不検出	不検出	-	-										
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	不検出	不検出	不検出	-	-										
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	不検出	不検出	不検出	-	-										
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002	不検出	不検出	不検出	-	-										
チウラム	mg/L	0.006	不検出	不検出	不検出	-	-										
シマジン	mg/L	0.003	不検出	不検出	不検出	-	-										
チオベンカルブ	mg/L	0.02	不検出	不検出	不検出	-	-										
ベンゼン	mg/L	0.01	不検出	不検出	不検出	-	-										
セレン	mg/L	0.01	不検出	不検出	不検出	-	-										
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	不検出	不検出	不検出	-	-										
クロロエチレン（塩化ビモノマー）	mg/L	0.002	不検出	不検出	不検出	-	-										
電気伝導率 ^{※3}	mS/m	-	32.8	30.8	33.4	32.6	31.4										
塩化物イオン ^{※3}	mg/L	200	6.4	7.0	6.8	6.7	6.9										
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1	0.037	0.038	0.037	-	-										
水素イオン濃度	-	-	7.8	7.9	7.3	7.7	7.8										
生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/L	-	-	-	不検出	不検出	不検出										
化学的酸素要求量（COD）	mg/L	-	-	-	不検出	不検出	不検出										
ふっ素	mg/L	0.8	不検出	不検出	不検出	-	-										
ほう素	mg/L	1	不検出	不検出	不検出	-	-										
水温	°C	-	16.9	13.2	20.7	20.8	20.6										

井戸が工事範囲に入るため
観測終了しました。

※1：法令上、埋立開始前に最低1回測定する義務はありますが、工事中の義務はありません。
 ※2：シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレンの合計を表しています。
 ※3：法令上、電気伝導率、塩化物イオン濃度のいずれかの項目を測定することとされています。

No.2モニタリング井戸水質調査結果（敷地造成に合わせて閉塞を予定しています）

調査項目		単位	環境基準	アセス		工事前		令和6年度								
採取年月日				R3.8.30	R4.2.1	R6.5.10	R6.6.11	R6.7.9	R6.8	R6.9	R6.10	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.3
規制項目 ※1	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-								
	総水銀	mg/L	0.0005	不検出	不検出	不検出	-	-								
	カドミウム	mg/L	0.003	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								
	鉛	mg/L	0.01	0.010	0.015	0.002	0.002	0.006								
	六価クロム	mg/L	0.02	不検出	不検出	不検出	-	-								
	ヒ素	mg/L	0.01	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								
	全シアン	mg/L	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-								
	PCB	mg/L	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-								
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	不検出	不検出	不検出	-	-								
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	不検出	不検出	不検出	-	-								
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	不検出	不検出	不検出	-	-								
	四塩化炭素	mg/L	0.002	不検出	不検出	不検出	-	-								
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	不検出	不検出	不検出	-	-								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	不検出	不検出	不検出	-	-								
	1,2-ジクロロエチレン※2	mg/L	0.04	不検出	不検出	不検出	-	-								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	不検出	不検出	不検出	-	-								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	不検出	不検出	不検出	-	-								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002	不検出	不検出	不検出	-	-								
	チウラム	mg/L	0.006	不検出	不検出	不検出	-	-								
	シマジン	mg/L	0.003	不検出	不検出	不検出	-	-								
	チオベンカルブ	mg/L	0.02	不検出	不検出	不検出	-	-								
	ベンゼン	mg/L	0.01	不検出	不検出	不検出	-	-								
	セレン	mg/L	0.01	不検出	不検出	不検出	-	-								
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	不検出	不検出	不検出	-	-								
	クロロエチレン（塩化ビモノマー）	mg/L	0.002	不検出	不検出	不検出	-	-								
電気伝導率※3	mS/m	-	40.7	43.0	54.9	61.6	54.8									
塩化物イオン※3	mg/L	200	6.2	6.1	5.9	5.1	5.9									
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1	0.037	0.039	0.030	-	-									
自主項目	水素イオン濃度	-	-	7.9	7.9	7.3	7.7	7.7								
	生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/L	-	-	-	0.5	不検出	不検出								
	化学的酸素要求量（COD）	mg/L	-	-	-	0.6	0.8	1.4								
	ふっ素	mg/L	0.8	不検出	不検出	不検出	-	-								
	ほう素	mg/L	1	不検出	不検出	不検出	-	-								
水温	℃	-	19.4	14.4	20.5	20.4	20.8									

井戸が工事範囲に入るため
観測終了しました。

※1：法令上、埋立開始前に最低1回測定する義務はありますが、工事中の義務はありません。
 ※2：シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレンの合計を表しています。
 ※3：法令上、電気伝導率、塩化物イオン濃度のいずれかの項目を測定することとされています。

No. 3モニタリング井戸水質調査結果（敷地造成に合わせて閉塞を予定しています）

調査項目		単位	環境基準	アセス		工事前	令和6年度									
採取年月日				R3. 8. 30	R4. 2. 1	R6. 5. 15	R6. 6. 11	R6. 7. 10	R6. 8. 8	R6. 9	R6. 10	R6. 11	R6. 12	R7. 1	R7. 2	R7. 3
規制項目 ※1	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	不検出							
	総水銀	mg/L	0.0005	不検出	不検出	不検出	-	-	不検出							
	カドミウム	mg/L	0.003	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
	鉛	mg/L	0.01	0.002	0.003	0.007	0.012	0.008	0.003							
	六価クロム	mg/L	0.02	不検出	不検出	不検出	-	-	不検出							
	ヒ素	mg/L	0.01	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
	全シアン	mg/L	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	不検出							
	PCB	mg/L	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	不検出							
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	不検出	不検出	不検出	-	-	不検出							
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	不検出	不検出	不検出	-	-	不検出							
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	不検出	不検出	不検出	-	-	不検出							
	四塩化炭素	mg/L	0.002	不検出	不検出	不検出	-	-	不検出							
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	不検出	不検出	不検出	-	-	不検出							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	不検出	不検出	不検出	-	-	不検出							
	1,2-ジクロロエチレン※2	mg/L	0.04	不検出	不検出	不検出	-	-	不検出							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	不検出	不検出	不検出	-	-	不検出							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	不検出	不検出	不検出	-	-	不検出							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002	不検出	不検出	不検出	-	-	不検出							
	チウラム	mg/L	0.006	不検出	不検出	不検出	-	-	不検出							
	シマジン	mg/L	0.003	不検出	不検出	不検出	-	-	不検出							
	チオベンカルブ	mg/L	0.02	不検出	不検出	不検出	-	-	不検出							
	ベンゼン	mg/L	0.01	不検出	不検出	不検出	-	-	不検出							
	セレン	mg/L	0.01	不検出	不検出	不検出	-	-	不検出							
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	不検出	不検出	不検出	-	-	不検出								
クロロエチレン（塩化ビモノマー）	mg/L	0.002	不検出	不検出	不検出	-	-	不検出								
電気伝導率※3	mS/m	-	45.0	56.7	48.8	54.0	54.6	50.3								
塩化物イオン※3	mg/L	200	3.6	3.7	3.4	3.7	4.0	4.4								
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1	0.037	0.039	0.030	-	-	0.041								
自主項目	水素イオン濃度	-	-	8.0	7.8	7.8	7.8	7.4	7.6							
	生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/L	-	-	-	1.3	0.6	0.5	0.6							
	化学的酸素要求量（COD）	mg/L	-	-	-	1.0	0.9	0.6	0.9							
	ふっ素	mg/L	0.8	不検出	不検出	不検出	-	-	不検出							
	ほう素	mg/L	1	不検出	不検出	0.01	-	-	不検出							
水温	℃	-	17.9	15.0	20.4	20.7	20.1	19.9								

※1：法令上、埋立開始前に最低1回測定する義務はありますが、工事中の義務はありません。

※2：シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレンの合計を表しています。

※3：法令上、電気伝導率、塩化物イオン濃度のいずれかの項目を測定することとされています。

No. 4モニタリング井戸水質調査結果（敷地造成に合わせて閉塞を予定しています）

調査項目		単位	環境基準	アセス		工事前	令和6年度									
採取年月日				R3. 8. 30	R4. 2. 1	R6. 5. 15	R6. 6. 12	R6. 7. 9	R6. 8. 7	R6. 9	R6. 10	R6. 11	R6. 12	R7. 1	R7. 2	R7. 3
規制項目 ※1	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	不検出							
	総水銀	mg/L	0.0005	不検出	不検出	不検出	-	-	不検出							
	カドミウム	mg/L	0.003	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
	鉛	mg/L	0.01	0.038	0.029	0.001	0.008	不検出	不検出							
	六価クロム	mg/L	0.02	不検出	不検出	不検出	-	-	不検出							
	ヒ素	mg/L	0.01	0.003	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001							
	全シアン	mg/L	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	不検出							
	PCB	mg/L	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	不検出							
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	不検出	不検出	不検出	-	-	不検出							
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	不検出	不検出	不検出	-	-	不検出							
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	不検出	不検出	不検出	-	-	不検出							
	四塩化炭素	mg/L	0.002	不検出	不検出	不検出	-	-	不検出							
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	不検出	不検出	不検出	-	-	不検出							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	不検出	不検出	不検出	-	-	不検出							
	1,2-ジクロロエチレン※2	mg/L	0.04	不検出	不検出	不検出	-	-	不検出							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	不検出	不検出	不検出	-	-	不検出							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	不検出	不検出	不検出	-	-	不検出							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002	不検出	不検出	不検出	-	-	不検出							
	チウラム	mg/L	0.006	不検出	不検出	不検出	-	-	不検出							
	シマジン	mg/L	0.003	不検出	不検出	不検出	-	-	不検出							
	チオベンカルブ	mg/L	0.02	不検出	不検出	不検出	-	-	不検出							
	ベンゼン	mg/L	0.01	不検出	不検出	不検出	-	-	不検出							
	セレン	mg/L	0.01	不検出	不検出	不検出	-	-	不検出							
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	不検出	不検出	不検出	-	-	不検出							
	クロロエチレン（塩化ビモノマー）	mg/L	0.002	不検出	不検出	不検出	-	-	不検出							
	電気伝導率※3	mS/m	-	35.8	35.3	31.6	35.8	38.1	38.5							
塩化物イオン※3	mg/L	200	6.9	6.8	5.0	5.8	4.9	5.7								
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1	0.037	0.040	0.031	-	-	0.0036								
自主項目	水素イオン濃度	-	-	7.9	7.9	7.9	7.9	7.7	7.7							
	生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/L	-	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出							
	化学的酸素要求量（COD）	mg/L	-	-	-	0.5	0.5	不検出	不検出							
	ふっ素	mg/L	0.8	不検出	不検出	不検出	-	-	不検出							
	ほう素	mg/L	1	不検出	不検出	不検出	-	-	不検出							
水温	℃	-	16.5	13.8	20.6	21.0	20.6	20.2								

※1：法令上、埋立開始前に最低1回測定する義務はありますが、工事中の義務はありません。
 ※2：シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレンの合計を表しています。
 ※3：法令上、電気伝導率、塩化物イオン濃度のいずれかの項目を測定することとされています。

No. 5モニタリング井戸水質調査結果（敷地造成に合わせて閉塞を予定しています）

調査項目		単位	環境基準	工事前	令和6年度									
採取年月日				R6.5.8	R6.6.12	R6.7.9	R6.8	R6.9	R6.10	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.3
規制項目 ※1	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	不検出	-	-								
	総水銀	mg/L	0.0005	不検出	-	-								
	カドミウム	mg/L	0.003	不検出	不検出	不検出								
	鉛	mg/L	0.01	不検出	不検出	不検出								
	六価クロム	mg/L	0.02	不検出	-	-								
	ヒ素	mg/L	0.01	不検出	不検出	不検出								
	全シアン	mg/L	検出されないこと	不検出	-	-								
	PCB	mg/L	検出されないこと	不検出	-	-								
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	不検出	-	-								
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	不検出	-	-								
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	不検出	-	-								
	四塩化炭素	mg/L	0.002	不検出	-	-								
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	不検出	-	-								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	不検出	-	-								
	1,2-ジクロロエチレン※2	mg/L	0.04	不検出	-	-								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	不検出	-	-								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	不検出	-	-								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002	不検出	-	-								
	チウラム	mg/L	0.006	不検出	-	-								
	シマジン	mg/L	0.003	不検出	-	-								
	チオベンカルブ	mg/L	0.02	不検出	-	-								
	ベンゼン	mg/L	0.01	不検出	-	-								
	セレン	mg/L	0.01	不検出	-	-								
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	不検出	-	-									
クロロエチレン（塩化ビモノマー）	mg/L	0.002	不検出	-	-									
電気伝導率※3	mS/m	-	40.8	41.2	41.2									
塩化物イオン※3	mg/L	200	6.5	6.7	6.7									
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1	0.030	-	-									
自主項目	水素イオン濃度	-	-	7.9	7.9	7.7								
	生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/L	-	不検出	不検出	不検出								
	化学的酸素要求量（COD）	mg/L	-	不検出	不検出	不検出								
	ふっ素	mg/L	0.8	不検出	-	-								
	ほう素	mg/L	1	不検出	-	-								
水温	℃	-	20.2	21.4	20.6									

井戸が工事範囲に入るため
観測終了しました。

※1：法令上、埋立開始前に最低1回測定する義務はありますが、工事中の義務はありません。

※2：シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレンの合計を表しています。

※3：法令上、電気伝導率、塩化物イオン濃度のいずれかの項目を測定することとされています。

モニタリング井戸（下流）水質調査結果

調査項目		単位	環境基準	工事前	令和6年度									
採取年月日				R6. 5. 10	R6. 6. 12	R6. 7. 10	R6. 8. 6	R6. 9	R6. 10	R6. 11	R6. 12	R7. 1	R7. 2	R7. 3
規制項目 ※1	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	不検出	-	-	不検出							
	総水銀	mg/L	0.0005	不検出	-	-	不検出							
	カドミウム	mg/L	0.003	不検出	不検出	不検出	不検出							
	鉛	mg/L	0.01	不検出	不検出	不検出	不検出							
	六価クロム	mg/L	0.02	不検出	-	-	不検出							
	ヒ素	mg/L	0.01	不検出	不検出	不検出	不検出							
	全シアン	mg/L	検出されないこと	不検出	-	-	不検出							
	PCB	mg/L	検出されないこと	不検出	-	-	不検出							
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	不検出	-	-	不検出							
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	不検出	-	-	不検出							
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	不検出	-	-	不検出							
	四塩化炭素	mg/L	0.002	不検出	-	-	不検出							
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	不検出	-	-	不検出							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	不検出	-	-	不検出							
	1,2-ジクロロエチレン※2	mg/L	0.04	不検出	-	-	不検出							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	不検出	-	-	不検出							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	不検出	-	-	不検出							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002	不検出	-	-	不検出							
	チウラム	mg/L	0.006	不検出	-	-	不検出							
	シマジン	mg/L	0.003	不検出	-	-	不検出							
	チオベンカルブ	mg/L	0.02	不検出	-	-	不検出							
	ベンゼン	mg/L	0.01	不検出	-	-	不検出							
	セレン	mg/L	0.01	不検出	-	-	不検出							
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	不検出	-	-	不検出							
	クロロエチレン（塩化ビモノマー）	mg/L	0.002	不検出	-	-	不検出							
	電気伝導率※3	mS/m	-	23.7	23.9	23.8	24.1							
塩化物イオン※3	mg/L	200	7.0	7.2	7.2	6.9								
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1	0.036	-	-	0.043								
自主項目	水素イオン濃度	-	-	7.6	8.0	7.7	8.0							
	生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/L	-	不検出	不検出	不検出	不検出							
	化学的酸素要求量（COD）	mg/L	-	0.6	1.2	0.9	不検出							
	ふっ素	mg/L	0.8	不検出	-	-	不検出							
	ほう素	mg/L	1	不検出	-	-	不検出							
水温	℃	-	20.4	21.4	20.3	21.1								

※1：法令上、埋立開始前に最低1回測定する義務はありますが、工事中の義務はありません。
 ※2：シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレンの合計を表しています。
 ※3：法令上、電気伝導率、塩化物イオン濃度のいずれかの項目を測定することとされています。