令和６年度　新産業廃棄物最終処分場環境モニタリング計画　総括表

※工事中は、法令上測定義務のある項目はありません

資料３－２

測定項目、場所等（★供用開始後、測定義務のある項目）			モニタリング予定	令和６年度 4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	備考
大気	浮遊粒子状物質 窒素酸化物 二酸化硫黄 粉じん（降下ばいじん） 気象（気温、風向、風速）	処分場敷地境界付近（大平田集会所側）	工事中～供用後		○			○			○			○		
		大平田集会所	工事中～供用後		○			○			○			○		
		新設道路	供用後から													廃棄物搬入車両走行開始前のバックグラウンドを測定する。
		最寄り事業所	供用後から													
		諏訪梅林増圧ポンプ場	工事中のみ		○			○			○			○		新設道路完成後は、梅林通りを通過しないため測定しない。
騒音 振動	騒音・振動レベル	処分場敷地境界付近（大平田集会所側）	工事中～供用後		○			○			○			○		
		大平田集会所	工事中～供用後		○			○			○			○		
		新設道路	供用後から													廃棄物搬入車両走行開始前のバックグラウンドを測定する。
		最寄り事業所	供用後から													
		諏訪梅林増圧ポンプ場	工事中のみ		○			○			○			○		新設道路完成後は、梅林通りを通過しないため測定しない。
		梅林通り	工事中のみ		○			○			○			○		〃
	交通量	新設道路	供用後から													廃棄物搬入車両走行開始前のバックグラウンドを測定する。
		最寄り事業所	供用後から													
		諏訪梅林増圧ポンプ場	工事中のみ		○			○			○			○		新設道路完成後は、梅林通りを通過しないため測定しない。
		梅林通り	工事中のみ		○			○			○			○		〃
悪臭		処分場敷地境界（大平田集会所側）	供用後から													
		大平田集会所	供用後から													
最終処分場からの発生ガス		埋立地ガス抜き管出口	供用後から													
水質	周辺井戸（１か所） ※１号増圧場内に井戸を新設	水道水質基準	工事中～供用後					○								諏訪浄水場の井戸は、構造上測定が難しいと判断されたため、新設の井戸を設置し対応
		連続測定（pH、電気伝導率、地下水位）	工事中～供用後	◀				連続							▶	
	★場内監視井戸（５か所＋新設２か所） ※工事範囲外の上流・下流に井戸を新設	規制項目等 ①	工事中～供用後		○			○			○			○		・pHと電気伝導度は、下流に新設する井戸（１箇所）で連続測定 ・既設の５か所の井戸は、工事対象の範囲になった時点で埋戻しするため、測定は停止
		規制項目等 ②	工事中～供用後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		連続測定（pH、電気伝導率、地下水位）	工事中～供用後	◀				連続							▶	
	★処分場地下水集排水管	地下水監視項目等	供用後から													
		連続測定（pH、電気伝導度、水量）	供用後から													
	仮設沈砂池からの雨水排水	排水基準項目等 ①	工事中～供用後		○			○			○			○		
		排水基準項目等 ②	工事中～供用後	○		○	○		○	○		○	○		○	
		排水基準項目等 ③	工事中～供用後	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		連続測定（pH、電気伝導率）	工事中～供用後	◀				連続							▶	
	★浸出水処理施設　流入・処理水	排除基準等	供用後から													
		連続測定（pH、電気伝導率、COD、水量）	供用後から													
	河川水質（放流地点　上流、下流）	環境基準項目等	工事中～供用後		○			○			○			○		
	河川底質（放流地点　上流、下流）	11項目	工事中～供用後		○			○			○			○		
放射線	空間線量率	敷地境界、焼却灰の埋立地等	供用後から													
動植物	ネキトンボ、キイトトンボ	トンボ池	工事中～供用後	○	○	○		○								工事中から供用開始後２年後まで、モニタリングする予定
	カゴノキ、キジョラン	西側法面北	工事中～供用後	○	○	○		○								工事中から供用開始後２年後まで、モニタリングする予定
景観		「夕陽スポット」	供用後から													
人と自然との触れ合いの活動の場		「諏訪の水穴」	供用後から													